

REGIÃO ADM.

SAMAMBAIA

ENDEREÇO

QR-101/201 A QR-115/2015

AUTOR:

THIAGO BOMJARDIM PORTO

VISTO

R.T. OBRA IMPLANTAÇÃO

THIAGO BOMJARDIM PORTO

AUTOR:



CREA MG-106699/D

VISTO

CREA MG-106699/D

R.T.



CREA MG-106699/D

USO INTERNO

Esta verificação não esgota as ocorrências que venham a ser levantadas à qualquer tempo. Caso aprovado, representa uma aceitação básica da peça técnica e não isenta os autores do cumprimento das exigências contratuais especificadas.

NÃO APROVADO

APROVADO

Parecer nº _____

Parecer nº _____

Data _____

Data _____

Assinatura(s) e Carimbo(s)

USO EXTERNO

ENCAMINHAMENTO

DOCUMENTO DE ORIGEM
DESTINAÇÃO

ARQUIVO



PROCESSO



IMPLANTAÇÃO

Rub _____

Matr _____

		UNIDADE DE CONSTRUÇÃO / SISTEMA E SUBSISTEMA GERAL
		REGIÃO / TRECHO SAMAMBAIA
MODO METRÔ	LINHA 1	ESPECIALIDADE / SUBESPECIALIDADE / COMPONENTE DE SISTEMA GERAL
ETAPA ANÁLISE	ÁREA NA	TIPO / ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCALA NA	FOLHA 1 de 5	
DATA 29/01/2018	REVISÃO 2	CODIFICAÇÃO CF.3/00.7G/Z0.001



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																									
CONTRATANTE:		CONTRATADA		CONTRATO:	CIDADE				OBJETO				DATA												
				CT Nº 005/2018	Brasília/DF - Expansão da Linha 1 – Trecho Samambaia				Prestação de Serviços visando a Análise Estrutural e Investigações Geológicas e Geotécnicas para a Expansão da Linha 1 do METRÔ-DF – Trecho Samambaia.				29/01/2018												
ITEM	ATIVIDADE	M	ETAPAS / DIAS												UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL DA ETAPA							
			1º Mês				2º Mês				3º Mês							EM %	PREÇO TOTAL	DATA DE INÍCIO	DATA FINAL				
D	23/jan	07/fev	09/fev	22/fev	23/fev	01/mar	09/mar	23/mar	24/mar	30/mar	02/abr	08/abr	13/abr	16/abr	20/abr	23/abr									
1	ETAPA 01: INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICAS E GEOTÉCNICAS POR MEIO DE SONDAJENS MECÂNICAS																								
1.1	Investigações Geológicas - Serviços de Campo	P	25%				25%				25%				25%				TOTAL DO SUB ITEM	1,00	R\$95.261,24	100,00%	R\$95.261,24	23/01/2018	23/03/2018
		R	R\$23.815,31				R\$ 23.815,31				R\$ 23.815,31				R\$ 23.815,31										
1.1.1	Relatório de Avanço dos Serviços de Campo - RAS Nº 1	P	50%																UN	1,00	R\$ 47.630,62	50,00%	R\$47.630,62	09/02/2018	22/02/2018
		R	R\$47.630,62																						
1.1.1	Relatório de Avanço dos Serviços de Campo - RAS Nº 2	P					50%												UN	1,00	R\$ 47.630,62	50,00%	R\$47.630,62	23/02/2018	23/03/2018
		R					R\$ 47.630,62																		
1.2	Relatório Final dos Serviços Realizados e Avaliações Geológicas e Geotécnicas da Fundações - RT-1	P									100%								UN	1,00	R\$20.782,75	100,00%	R\$20.782,75	24/03/2018	13/04/2018
		R									R\$ 20.782,75														
2	ETAPA 02: PRODUTOS ASSOCIADOS AS ANÁLISES DE ESTRUTURA E FUNDAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DE QUANTITATIVOS ESTRUTURAIS																								
2.1	ESTAÇÕES	P					19,07%				80,93%								TOTAL DO SUB ITEM	1,00	R\$89.963,42	100,00%	R\$89.963,41	22/02/2018	23/04/2018
		R					R\$17.159,14				R\$72.804,26														
2.1.1	Produto PR01 - Est. 35 - MC+MD	P									100%								UN	1,00	R\$ 14.638,75	100,00%	R\$14.638,75	23/03/2018	13/04/2018
		R									R\$ 14.638,75														
2.1.2	Produto PR02 - Est. 35 - Fundação	P									100%								UN	1,00	R\$ 10.201,99	100,00%	R\$10.201,99	23/03/2018	13/04/2018
		R									R\$ 10.201,99														
2.1.3	Produto PR03 - Est. 35 - Formas	P					100%												UN	1,00	R\$11.029,52	100,00%	R\$11.029,52	22/02/2018	23/03/2018
		R					R\$ 11.029,52																		
2.1.4	Produto PR04 - Est. 35 - Armação	P									100%								UN	1,00	R\$10.870,97	100,00%	R\$10.870,97	23/03/2018	13/04/2018
		R									R\$ 10.870,97														
2.1.5	Produto PR05 - Est. 35 - PSQ	P									100%								UN	1,00	R\$13.333,61	100,00%	R\$13.333,61	02/04/2018	13/04/2018
		R									R\$ 13.333,61														
2.1.6	Produto PR06 - Est. 36 - MC + MD	P									100%								UN	1,00	R\$8.174,10	100,00%	R\$8.174,10	23/03/2018	13/04/2018
		R									R\$ 8.174,10														
2.1.7	Produto PR07 - Est. 36 - Fundação	P									100%								UN	1,00	R\$5.143,25	100,00%	R\$5.143,25	23/03/2018	13/04/2018
		R									R\$ 5.143,25														
2.1.8	Produto PR08 - Est. 36 - Formas	P					100%												UN	1,00	R\$6.129,62	100,00%	R\$6.129,62	22/02/2018	23/03/2018
		R					R\$ 6.129,62																		

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																										
CONTRATANTE:		CONTRATADA		CONTRATO:	CIDADE				OBJETO				DATA													
				CT N° 005/2018	Brasília/DF - Expansão da Linha 1 – Trecho Samambaia				Prestação de Serviços visando a Análise Estrutural e Investigações Geológicas e Geotécnicas para a Expansão da Linha 1 do METRÔ-DF – Trecho Samambaia.				29/01/2018													
ITEM	ATIVIDADE	M	ETAPAS / DIAS												UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT.	EM %	PREÇO TOTAL	DATA DE INÍCIO	DATA FINAL					
			1º Mês				2º Mês				3º Mês															
		D	23/jan	07/fev	09/fev	22/fev	23/fev	01/mar	09/mar	23/mar	24/mar	30/mar	02/abr	08/abr	13/abr	16/abr	20/abr	23/abr								
2.1.9	Produto PR09 - Est. 36 - Armação	P																	100%	UN	1,00	R\$5.221,17	100,00%	R\$5.221,17	23/03/2018	13/04/2018
		R																								
2.1.10	Produto PR10 - Est. 36 - PSQ	P																	100%	UN	1,00	R\$5.220,41	100,00%	R\$5.220,41	02/04/2018	13/04/2018
		R																								
2.2	DIVERSOS	P																	10,86%	TOTAL DO SUB ITEM	1,00	250299,97	100,00%	R\$250.299,97	23/01/2018	13/04/2018
		R																	R\$27.192,14							
2.2.1	Produto PR11 - Viadutos Rodov. da 1ª Rodovia sul	P																	30,66%	UN	1,00	R\$60.953,90	100,00%	R\$60.953,90	23/03/2018	13/04/2018
		R																	R\$76.749,34							
2.2.2	Produto PR12 - Viadutos Rodov. da 2ª Avenida sul	P																	58,47%	UN	1,00	R\$47.072,98	100,00%	R\$47.072,98	23/03/2018	13/04/2018
		R																	R\$146.358,49							
2.2.3	Produto PR13 - Viadutos Ferroviários da Avenida Central	P																	100%	UN	1,00	R\$38.331,60	100,00%	R\$38.331,60	23/03/2018	13/04/2018
		R																	R\$ 60.953,90							
2.2.4	Produto PR14 - Estrutura de Contenção entre Est. 2863 e 2891	P																	100%	UN	1,00	R\$40.106,82	100,00%	R\$40.106,82	23/02/2018	30/03/2018
		R																	R\$ 40.106,82							
2.2.5	Produto PR15 - Subestação SR-63	P																	100%	UN	1,00	R\$19.540,58	100,00%	R\$19.540,58	23/01/2018	22/02/2018
		R																	R\$19.540,58							
2.2.6	Produto PR16 - Passarela de Pedestres da Est. 2895	P																	100%	UN	1,00	R\$13.136,82	100,00%	R\$13.136,82	23/02/2018	23/03/2018
		R																	R\$ 13.136,82							
2.2.7	Produto PR17 - Passarela de Pedestres da Est. 2947	P																	100%	UN	1,00	R\$7.835,23	100,00%	R\$7.835,23	23/02/2018	23/03/2018
		R																	R\$ 7.835,23							
2.2.8	Produto PR18 - Passarela de Pedestres da Est. 2975	P																	100%	UN	1,00	R\$7.835,23	100,00%	R\$7.835,23	23/02/2018	23/03/2018
		R																	R\$ 7.835,23							
2.2.9	Produto PR19 - Passarela de Pedestres da Est. 2996	P																	100%	UN	1,00	R\$7.835,23	100,00%	R\$7.835,23	23/02/2018	23/03/2018
		R																	R\$ 7.835,23							
2.2.10	Produto PR20 - Elementos de drenagem superficial na via permanente e sistema viário	P																	100%	UN	1,00	R\$7.651,57	100,00%	R\$7.651,57	23/01/2018	22/02/2018
		R																	R\$7.651,57							
TOTAL GERAL																	100,00%	R\$456.307,37	23/01/2018	23/04/2018						

Prazo Previsto para Execução do Serviço
Prazo realizado

Correção e Aprovação / Entrega Final em Meio Físico
Prazo Previsto para Verificação do Órgão - Prazo admitindo 5 dias úteis

Início da Atividade
Término da Atividade - Entrega Digital do Produto

 Companhia do Metrô do Distrito Federal	METRÔ-DF: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	DATA	29/01/2018
	 ENGENHARIA www.consmara.com.br	OBJETO: "Análise Estrutural e Investigações Geológicas e Geotécnicas para a Expansão da Linha 1 do METRÔ-DF – Trecho Samambaia, conforme especificações constantes no Projeto Básico." PLANEJAMENTO DAS ENTREGAS	REVISÃO
Visto:			

ETAPA 01: INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICAS E GEOTÉCNICAS POR MEIO DE SONDAJENS MECÂNICAS

EVENTO	DESCRIÇÃO	INÍCIO DO EVENTO	FIM DO EVENTO	OBS.
1	Investigações Geológicas - Serviços de Campo	23/01/2018	23/03/2018	
2	Relatório de Avanço dos Serviços de Campo - RAS Nº 1	09/02/2018	22/02/2018	
3	Relatório de Avanço dos Serviços de Campo - RAS Nº 2	23/03/2018	23/03/2018	
4	Relatório Final dos Serviços Realizados e Avaliações Geológicas e Geotécnicas da Fundações - RT-1	24/03/2018	13/04/2018	5 dias úteis para a verificação do Contratante

ETAPA 02: PRODUTOS ASSOCIADOS AS ANÁLISES DE ESTRUTURA E FUNDAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DE QUANTITATIVOS ESTRUTURAIS

ESTAÇÕES

EVENTO	DESCRIÇÃO	INÍCIO DO EVENTO	FIM DO EVENTO	OBS.
5	Produto PR03 - Est. 35 - Formas	22/02/2018	23/03/2018	5 dias úteis para a verificação do Contratante
6	Produto PR08 - Est. 36 - Formas	22/02/2018	23/03/2018	5 dias úteis para a verificação do Contratante
7	Produto PR04 - Est. 35 - Armação	23/03/2018	13/04/2018	5 dias úteis para a verificação do Contratante
8	Produto PR09 - Est. 36 - Armação	23/03/2018	13/04/2018	5 dias úteis para a verificação do Contratante
9	Produto PR02 - Est. 35 - Fundação	23/03/2018	13/04/2018	5 dias úteis para a verificação do Contratante
10	Produto PR07 - Est. 36 - Fundação	23/03/2018	13/04/2018	5 dias úteis para a verificação do Contratante
11	Produto PR01 - Est. 35 - MC+MD	23/03/2018	13/04/2018	5 dias úteis para a verificação do Contratante
12	Produto PR06 - Est. 36 - MC + MD	23/03/2018	13/04/2018	5 dias úteis para a verificação do Contratante
13	Produto PR05 - Est. 35 - PSQ	02/04/2018	13/04/2018	5 dias úteis para a verificação do Contratante
14	Produto PR10 - Est. 36 - PSQ	02/04/2018	13/04/2018	5 dias úteis para a verificação do Contratante

DIVERSOS

15	Produto PR15 - Subestação SR-63	23/01/2018	22/02/2018	5 dias úteis para a verificação do Contratante
16	Produto PR20 - Elementos de drenagem superficial na via permanente e sistema viário	23/01/2018	22/02/2018	5 dias úteis para a verificação do Contratante
17	Produto PR16 - Passarela de Pedestres da Est. 2895	23/02/2018	23/03/2018	5 dias úteis para a verificação do Contratante
18	Produto PR17 - Passarela de Pedestres da Est. 2947	23/02/2018	23/03/2018	5 dias úteis para a verificação do Contratante
19	Produto PR18 - Passarela de Pedestres da Est. 2975	23/02/2018	23/03/2018	5 dias úteis para a verificação do Contratante
20	Produto PR19 - Passarela de Pedestres da Est. 2996	23/02/2018	23/03/2018	5 dias úteis para a verificação do Contratante
21	Produto PR14 - Estrutura de Contenção entre Est. 2863 e 2891	23/02/2018	30/03/2018	5 dias úteis para a verificação do Contratante
22	Produto PR11 - Viadutos Rodov. da 1ª Rodovia sul	23/03/2018	13/04/2018	5 dias úteis para a verificação do Contratante
23	Produto PR12 - Viadutos Rodov. da 2ª Avenida sul	23/03/2018	13/04/2018	5 dias úteis para a verificação do Contratante
24	Produto PR13 - Viadutos Ferroviários da Avenida Central	23/03/2018	13/04/2018	5 dias úteis para a verificação do Contratante